



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTOS (4)	MONTO \$ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 753,287,858.81	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 753,287,858.81	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 753,287,858.81	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	Obligaciones Financieras • Pago de pasivos de ejercicios anteriores • Agua en bloque • Energía eléctrica • Aportaciones al ISSEMYM • Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos • Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
		345,280,036.01	46.32%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	345,280,036.01
2	Seguridad pública, protección civil y bomberos • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Bomberos • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Protección Civil • Capacitación de personal • Adquisición de uniformes • Exámenes antidoping • Adquisición de mantenimiento de equipo de radio comunicación • Adquisición de equipo de seguridad • Adquisición de equipo de Protección Civil y Bomberos • Adquisición de vehículos (Patrullas, camión de Bomberos, ambulancias, motocicletas) • Mantenimiento de parque vehicular operativo	400,176,148.95	53.68%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	400,176,148.95
3	Infraestructura • Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal • Pago de obligaciones derivadas de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	-
4	Bienes • Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	-
5	Otros (Especificar) • Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	-
Monto Total Aportado Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)		753,456,184.96	100.00%

OBSERVACIONES:

NOTA: (2) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.



Fecha de Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2019




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 753,287,858.81 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fac. Inj. Real	Fac. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
23330/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	PNOMINA	12	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)		2019-02-22	2019-12-31	408,143,584.52	408,007,822.80	0.00	0.00	0.00	137,861.72	0.00	408,176,148.96	408,176,148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00		4	MUNICIPIO	1	1,039,867	97	97.93	
23330/0002	08 ADM	SP SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	13	CAEM		2019-02-22	2019-12-31	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		4	MUNICIPIO	1	1,039,867	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2									TOTAL	753,425,720.53	753,287,858.81	0.00	0.00	0.00	137,861.72	0.00	745,455,184.96	745,455,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								187

Complementarios: 0 Directa: 0


C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL


C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADIÑA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


 RECEBIDO
 15 ENE 2020




INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 169,826,593.22	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 169,826,593.20	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	95	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 169,826,593.22	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ 81,834,677.24	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	\$ 166,430,061.36	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI <input checked="" type="checkbox"/> 95		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		

NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación



OSFEPP/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Int. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios				Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eje	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
29684/0001/121332	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE CAVILANES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-12	1,994,700.00	1,994,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,155.57	987,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	2	COLONIA A	1	320	100	49.49
29630/0002/121333	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE CORTIZARRA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	560,250.00	560,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,293.78	272,293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.00	2	COLONIA A	1	341	100	48.62
29634/0003/109660	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN LA CALLE 21 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-23	3,204,600.00	3,204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,217.24	1,586,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.50
29633/0004/105233	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 1 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	595,685.00	595,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,488.53	290,488.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	154	1	48.77
29634/0005/105256	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 2 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	787,525.00	787,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,935.69	390,935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.64
29635/0006/105237	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 3 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	787,525.00	787,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,283.21	391,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.69
29636/0007/105238	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 4 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	787,525.00	787,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,481.31	389,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.46
29637/0008/105636	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 5 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	659,805.61	659,805.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,634.94	326,634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.54
29638/0009/105629	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 6 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	683,076.19	683,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,973.57	340,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	224	1	49.20
29639/0010/105822	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 7 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	663,824.41	663,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,943.53	330,943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	169	1	49.83
29700/0011/105613	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE ANDADOR 8 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	663,096.36	663,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,791.85	330,791.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00	2	COLONIA A	1	168	1	49.59
29701/0012/119646	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN PLAZA DE LAS CULTURAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	2,725,000.00	2,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,914.75	1,355,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	224.50	2	COLONIA A	1	1,631	1	49.76
29702/0013/109332	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 16 / JUAREZ PANTILLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	5,395,500.00	5,395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,873.65	2,668,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	660.00	2	COLONIA A	1	1,015	100	49.43
29703/0014/109337	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 16 / JUAREZ PANTILLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	4,730,600.00	4,730,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,947.92	2,328,947.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	570.00	2	COLONIA A	1	777	1	49.23
29704/0015/121232	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MEXICO Lindo / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-26	7,869,800.00	7,869,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,724.44	3,903,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	670.00	2	COLONIA A	1	483	100	49.60
29705/0016/121415	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE JOAQUINITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	2,076,450.00	2,076,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,382.40	1,027,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	2	COLONIA A	1	364	100	49.48
29706/0017/121392	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE HACIENDA DE MAYAGRAZO / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	3,095,600.00	3,095,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,789.97	1,530,789.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	402.00	2	COLONIA A	1	266	100	46.45
29707/0018/114480	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE GERRERA DE BERNERDET / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	431,600.00	431,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	0.00	2	COLONIA A	1	0	0	0.00
29708/0019/108583	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE LAGO TEXCOCO / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	539,500.00	539,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	0.00	2	COLONIA A	1	0	0	0.00
29709/0020/108938	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE LAGO MELGAREJO / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	68.00	2	COLONIA A	1	119	0	0.00
29710/0021/108800	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE LAGO CASA BLANCA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	728,355.56	728,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	86.00	2	COLONIA A	1	312	0	0.00
29711/0022/108732	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE LAGO JACONA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	871,300.00	871,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	106.00	2	COLONIA A	1	154	0	0.00
29712/0023/109638	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,696.08	356,696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	2	COLONIA A	1	140	1	49.54



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales		Beneficiarios		Avances												
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Efec.	Fec. Inj. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
29713/0024/108718	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,987.34	306,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA A	1	154	100	49.58
29714/0025/108346	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO DE EN CALLE CANAL DE SALES / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,011.90	376,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	455	1	47.30
29715/0026/108342	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 15 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,050.08	1,557,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	480.00		2 COLONIA A	1	923	100	49.91
29716/0027/114695	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	2,096,350.00	2,096,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,776.93	1,030,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	570.00		2 COLONIA A	1	777	1	49.17
29718/0028/115454	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACCORNA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,714.29	410,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	350	100	49.60
29719/0029/115470	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALANDRIA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,907.21	2,229,907.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,212.00		2 COLONIA A	1	1,782	100	47.45
29720/0030/115241	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,407.56	1,735,407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		2 COLONIA A	1	1,428	100	49.58
29742/0031/121082	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE VALSEQUELLO / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-24	3,647,685.00	3,647,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,743.11	1,792,743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	485.00		2 COLONIA A	1	7,470	2	49.15
29744/0032/113286	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN LA CALLE HIDALGO / COLONIA AMPLIACION ROMERO SECCION LAS FUENTES	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,160,650.00	1,160,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,429.09	974,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA A	1	182	100	83.94
29745/0033/113473	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN LA CALLE 9 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-01-25	2019-09-24	2,008,600.00	2,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,240.41	989,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	242.00		2 COLONIA A	1	343	1	49.32
29747/0034/113316	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 30 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-08-06	1,367,850.00	1,367,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,894.39	1,304,894.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	165.00		2 COLONIA A	1	189	100	85.39
29750/0035/113549	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MIGUEL MEGRETE / JOYAS DE ARAGON	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,013,700.00	1,013,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,814.48	961,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	182	100	94.50
29752/0036/113280	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,900,700.00	1,900,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,027.15	1,795,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	287	100	94.44
29754/0037/114727	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORTOGRAFIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	294,300.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,672.22	136,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA A	1	341	100	46.44
29757/0038/115069	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	824,400.00	824,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,991.50	404,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	297	1	49.13
29759/0039/121253	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO PLATA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,620.51	440,620.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA A	1	109	100	94.88
29764/0040/120361	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ORTOGRAFIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	1,137,296.21	1,137,296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,295.95	568,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,674.27		2 COLONIA A	1	100	100	49.87
29767/0041/121210	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	1,857,671.48	1,857,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,898.06	924,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,030.87		2 COLONIA A	1	100	100	49.52
29785/0042/120332	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	3,276,758.28	3,276,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,051.42	1,634,051.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,812.48		2 COLONIA A	1	258	1	49.87
30178/0043/126128	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES Y BOULEVARD BOSQUES DE AMERICA / Superficie de Asfalto COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24	5,341,000.00	5,341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,966.84	2,657,966.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	439.00		2 COLONIA A	2	748	100	49.77
30177/0044/119654	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE LAGO AZUL / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	828,400.00	828,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA A	1	170	0	0.00
30178/0045/119598	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MACCORNA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-23	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,349.63	923,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	350	100	45.37

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Clac.	Fec. Inic. Pro		Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Res.	J. Medida	Cantidad	Personas	Fis.	Fin.	
30179/0046/125820	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / JUAREZ PANITLAN	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-05	722,670.00	722,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,811.36	347,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3.00	2 COLONIA A	1	2,100	100	48.13
30160/0047/118810	03 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-16	566,463.38	566,463.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,959.34	276,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	55.40	3 ALUMNO	559	358	1	68.89
30181/0048/120425	03 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-16	1,432,457.91	1,432,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,141.31	703,141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	435.00	3 ALUMNO	658	658	1	49.08
30182/0049/120378	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MACORINA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-13	3,372,430.89	3,372,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,290.51	1,634,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,634.46	2 COLONIA A	1	300	100	48.46
32009/0050/109208	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 37 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-24	2,461,700.00	2,461,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,226.63	1,226,226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00	2 COLONIA A	1	637	100	49.41
32011/0051/113530	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	3,357,200.00	3,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,008.88	1,577,008.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	325.00	2 COLONIA A	1	406	100	49.85
32012/0052/113720	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REPUBLICACION / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	2,114,600.00	2,114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,802.00	1,046,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	2 COLONIA A	1	343	100	49.30
32013/0053/113716	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CUTZEB / AGUA AZUL GRUPO C SUPER A Y SUPER B	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,989,795.00	1,989,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,700.06	987,700.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	2 COLONIA A	1	350	100	49.64
32015/0054/114314	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,793,050.00	1,793,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,690.34	878,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00	2 COLONIA A	2	243	100	49.81
32017/0055/114720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUEBENA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	762,100.00	762,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,291.19	374,291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	2 COLONIA A	1	350	100	49.77
32020/0056/115125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,459.90	531,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00	2 COLONIA A	1	637	100	49.21
32021/0057/120278	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	4,234,999.98	4,234,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,648.65	2,107,648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,335.53	2 COLONIA A	1	396	100	49.77
32076/0058/109180	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,178,600.00	1,178,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,774.88	583,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00	2 COLONIA A	1	189	100	49.53
32078/0059/113303	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-24	2,016,900.00	2,016,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00	2 COLONIA A	1	637	0	0.00
32085/0060/113360	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,070,700.00	1,070,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,107.53	530,107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00	2 COLONIA A	1	306	100	49.51
32088/0061/100644	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA VICTORIA / ATLAGOMADO	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,969,250.00	1,969,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,773.57	966,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	2 COLONIA A	1	322	100	49.61
32182/0062/121450	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 6 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	2,850,350.00	2,850,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,148.90	1,419,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00	2 COLONIA A	1	280	100	49.79
32183/0063/113767	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,057,300.00	1,057,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,723.34	524,723.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	2 COLONIA A	1	280	100	49.63
32184/0064/123754	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,492,210.00	1,492,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00	2 COLONIA A	1	280	0	0.00
33153/0065/119928	13 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 / JUAREZ PANITLAN	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07	1,989,250.00	1,989,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,770.12	966,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00	2 COLONIA A	1	369	100	49.61
33166/0066/114117	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 11 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,760,350.00	1,760,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,440.50	875,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	212.00	2 MUNICIPIO	1	350	100	49.73



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECNOLOGIA FINANCIERA ASIGNADO: \$ 169,826,530.22

RENTAL \$ 0.00

Código	Sector	Programa	SubPrograma	Incro	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro		Fec. Ter. Pro	Inversión Autorizada					Inversión Ejecutada					Métodos Totales		Beneficiarios			Avances						
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33167	16	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIVERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07		2,078,452.00	2,078,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,574.73	1,034,574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	354	100	49.82
33168	13	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	213 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 17 / COLONIA CAMPESINOS GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24		1,793,028.97	1,793,028.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,205.61	853,205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	216.00		2 COLONIA A	1	232	100	49.82
33169	13	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	212 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MERIDA / VILLAS GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-05-23		1,070,700.00	1,070,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,855.13	529,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	140	100	49.49
33174	16	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	116 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. FRANCISCO VILLA / COLONIA CAMPESINOS GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23		1,828,033.00	1,828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,422.09	911,422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	700	100	49.85
33172	16	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LOPEZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07		904,700.00	904,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		2 COLONIA A	1	336	0	0.00
33173	16	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-23	2019-09-07		770,400.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,568.85	381,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00		2 COLONIA A	1	308	100	49.53
33181	16	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07		511,200.00	511,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,435.38	253,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	169	100	49.58
33182	16	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 / COLONIA LAS AGUAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07		674,800.00	674,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	537	0	0.00
33184	16	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COTLIX / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06		1,166,000.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,350.61	588,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		2 COLONIA A	1	406	100	49.52
33187	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 57 / CONSTRUCCION DE 1257	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16		266,272.36	266,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,449.10	131,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	27.50		5 ALUMNO	310	110	100	49.37
33188	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA / COLONIA LAS AGUAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16		1,662,292.32	1,662,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,543.78	829,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	137.51		5 ALUMNO	336	336	100	49.85
33189	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROSA HERONES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15		770,377.56	770,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,596.21	380,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	78.60		3 ALUMNO	207	207	100	49.40
33190	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16		769,718.17	769,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,745.76	382,745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	84.20		5 ALUMNO	177	177	100	49.73
33201	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS GUILLEN / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15		734,843.40	734,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,834.51	360,834.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.85		5 ALUMNO	220	220	100	49.10
33213	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSUE MURLO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15		461,320.32	461,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,076.33	235,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	177.00		5 ALUMNO	177	177	100	48.84
33216	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAXIAC / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16		759,843.58	759,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,321.22	375,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	177.00		5 ALUMNO	481	481	100	49.39
33219	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TULPOHSSO VILLALBAES GARCIA / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15		1,578,239.96	1,578,239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,674.82	775,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	139.50		5 ALUMNO	232	232	100	49.21
33229	05	EDU	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIAS (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 709 "EMILIANO ZAPATA" / VICENTE VILLADA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16		1,642,192.23	1,642,192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,039.61	817,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.20		5 ALUMNO	105	105	100	48.66



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada										Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZALEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

15 ENE 2020

RECIBIDO





INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 148,650,331.00	<p>Las ministraciones deberán ser por la cantidad de \$14,865,033.10, pero cabe destacar que en 2017, se solicitó un crédito por la cantidad de \$34,851,999.44 al Banco Nacional de Obras (BANOBRA), así mismo se tendrá que amortizar el pago del capital por el monto solicitado, así como el pago de intereses por la cantidad de \$1,672,646.30. Por lo anterior las ministraciones ya contemplan la retención efectuada por el Gobierno del Estado de México.</p> <p>El monto total ministrado a los recursos del FISMDF 2018 fue por la cantidad de \$115,446,107.60, pero cabe señalar que a los recursos del FISMDF 2017, se retuvo la cantidad de \$3,320,422.34, misma que ya fue subsanada transfiriendo del FISMDF 2018 al FISMDF 2017, quedando con la cantidad de \$112,125,685.26, y la ministración total del crédito FAIS 2018 fue por la cantidad de \$34,851,999.44, sumando el total ministrado por \$146,977,684.70</p> <p>Referente al monto autorizado en obras y acciones, al crédito FAIS se asignaron \$34,851,999.44, mientras que al FISMDF 2018 se autorizó un monto de \$112,125,685.26, sumando la cantidad de \$146,977,684.70.</p> <p>Derivado del Crédito FAIS 2018 que nos fue ministrado en el ejercicio fiscal 2017, se ejerció la cantidad de \$33,846,031.35, así mismo se pago un interés derivado del crédito por la cantidad \$1,672,646.30, mismo que se fue amortizando en cada ministración del recurso del FISMDF 2018.</p>
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 146,977,684.70	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	46	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 146,977,684.70	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ 144,759,773.28	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	\$ 144,006,139.38	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	46	
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="text"/>		
CODEMUN <input type="text"/>		
OTRO <input type="text"/>		
Especifique: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		

NOTA: (7) Anexa copia digitalizada del Avance Básico Financiero del SIAMEN validado y registrado al mes que se informa.
Anexa copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación



OSFEPP/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.81 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Control	Sector	Programa	Subprograma	Indicador	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inic. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
							Fac. Inic. Real	Fac. Ter. Real	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Res.	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
21609/0022/99195	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15/ COLONIA LAS AGULAS	CONTRATO	2018-09-01	2018-09-26	1,999,001.08	1,999,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,533.54	1,994,533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	259.00	2	COLONIA A	1	210	100	98.27
21607/0023/99218	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CENTRAL/ COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,489,727.41	1,489,727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,042.46	1,464,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00	2	COLONIA A	1	111,146	100	98.26
21609/0024/99237	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO SAN FELIPE/ COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,482,329.20	1,482,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,771.60	1,456,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	754.00	2	COLONIA A	1	95,200	100	98.27
21602/0025/100465	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ROSALES DE ARAGON / DISTRITO DE ARAGON	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,384,900.62	1,384,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,023.02	1,361,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00	2	COLONIA A	1	210	100	98.27
21603/0026/100848	18 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERDEJOL DE GUADALUPE / VERDEJOL DE GUADALUPE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	5,974,293.83	5,974,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,290.73	5,871,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,123.00	2	COLONIA A	3	15,200	100	98.28
21603/0027/100720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTADO DE MEXICO/ COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	2,979,401.71	2,979,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,032.71	2,928,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	530.00	2	COLONIA A	1	448	100	98.26
21606/0028/100823	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10/ COLONIA CAMPRESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	696,336.28	696,336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,330.48	684,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	209.00	2	COLONIA A	1	322	100	98.27
21607/0029/100956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 11/ COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	782,096.27	782,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,611.85	768,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	423.00	2	COLONIA A	1	304	100	98.26
21608/0030/100964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2/ COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	799,833.07	799,833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,042.85	786,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	2	COLONIA A	1	504	100	98.27
21609/0031/101017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15/ COLONIA LAS AGULAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	747,885.44	747,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,980.88	734,980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	393.00	2	COLONIA A	1	210	100	98.25
21610/0032/101117	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS ANTENAS / AMPLIACION IMPULSORA (LAS ANTENAS)	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	1,881,020.35	1,881,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,586.96	1,848,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	261.00	2	COLONIA A	1	10,178	100	98.26
21611/0033/101087	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CD. LAGO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-26	994,836.63	994,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,684.28	977,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3,202.00	2	COLONIA A	1	250,357	100	98.27
21612/0034/101210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PANTITLAN II ETAPA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	2,387,900.72	2,387,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,730.02	2,346,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,371.00	2	COLONIA A	1	41,167	100	98.27
21613/0035/101222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS TORRES / COLONIA CAMPRESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,542,966.20	1,542,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,363.33	1,516,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	114.00	2	COLONIA A	1	22,631	100	98.27
21614/0036/09958	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / ROMERO	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-29	2,225,634.28	2,225,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,261.27	2,187,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,864.00	2	COLONIA A	1	264	100	98.26
21615/0037/94257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 11/ COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-16	1,974,688.22	1,974,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,641.87	1,940,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,520.00	2	COLONIA A	1	480	100	98.26
21616/0038/94357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 2/ COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,999,978.21	1,999,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,495.83	1,965,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,464.00	2	COLONIA A	1	450	100	98.27
21617/0039/94355	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MALITZIN / LOS VOLCANES	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-18	1,395,534.36	1,395,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,473.42	1,371,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,168.00	2	COLONIA A	1	226	100	98.27
21618/0040/96348	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15/ LAS AGULAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,558,105.14	1,558,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,655.05	1,563,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,532.00	2	COLONIA A	1	240	100	98.26
21619/0041/96637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 14/ JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,788,745.88	1,788,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,905.43	1,787,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,320.00	2	COLONIA A	1	420	100	98.25

15 DE ABRIL 2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00

REINTEGRO: \$ 1,432,383.61

INTERESES: \$ 1,262,341.00

Control	Sector	Programa	Subprograma	Ingreso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Int. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Medios Totales		Beneficiarios		Avances									
									Total	Del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	Del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	U. Medios Aprobados	U. Medios Ejecutados	Medida	Cantidad	U. Personas	Fi.	Fin.			
2142/0042172003	15	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	214 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. RIVA PALACIO / JIARES PANTITLAN SECCION IV NUEVA JIARES PANTITLAN SECCION II	CONTRATO	2018-02-02	2018-10-02	494,678.32	494,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,678.32	494,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	17.00	2 COLONIA A	3	10,173	150	32.27
2142/0042172103	15	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	214 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA HONRA SUPLEORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2018-01-04	2018-10-04	3,734,003.23	3,734,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,702.53	3,697,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	710.00	2 COLONIA A	1	14,917	100	81.27
2142/0042172115	15	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	416 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PERON / LAS ANTENAS	CONTRATO	2018-04-24	2018-10-04	4,202,922.84	4,202,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,386.74	4,137,386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00	2 COLONIA A	1	267	100	98.27
2142/0042172154	15	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO AZCA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-02-02	2018-10-02	612,864.34	612,864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,297.01	602,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00	2 COLONIA A	1	3,357	100	53.27
2142/0042172164	15	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-02-02	2018-10-02	2,448,218.12	2,448,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,227.20	2,400,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00	2 COLONIA A	1	1,246	100	31.27
2253/0042306237	17	UR URBANIZACION	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO PAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	34,327,207.00	34,327,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,645,031.30	33,645,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	40.00	3 PCDLADO	1	16,100	100	16.47
2253/0042306237	17	UR URBANIZACION	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE INTERESES CREDITO PAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	1,572,946.30	1,572,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,446.30	1,572,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	40.00	3 PCDLADO	1	10,100	100	100.00
2466/0042332654	01	ADM	AP FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-11-05	2018-12-31	2,371,345.32	2,371,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,345.32	2,371,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 EQUIPO	10.00	4 MANEJO	1	1,013,300	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 49									TOTAL	147,165,617.81	147,165,617.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,753,773.28	144,753,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	40.00	3 PCDLADO	1	10,100	100	100.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-------	-----------	---	--------	-----	--------

Complementarios: 9 Directa: 40

RECIBIDO
15 ENE 2020

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL





INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2017

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 146,881,743.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 146,881,743.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	28	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 146,881,743.00	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ 139,533,460.56	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura)	\$ 143,944,108.14	
Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)		
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	35	
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique:		

NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.
 Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación



OSFEPP/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,891,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fecha de Inicialización y Término		Total	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
							Fec. Inicial Real	Fec. Término Real		R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.
12149/0001/117035	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-14	2017-09-15	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,445.60	1,170,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,150.00	2 COLONIA A	1	1,608	100	97.94
12153/0002/117045	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-14	2017-09-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,567.66	1,460,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,621.00	2 COLONIA A	1	1,380	100	97.37
12151/0003/117053	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-14	2017-09-15	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,633.59	1,004,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,940.00	2 COLONIA A	1	1,314	100	92.17
12429/0004/116857	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2	MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES	CONTRATO	2017-09-07	2017-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,206.47	566,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNOS	1,000	1,000	100	80.69
12432/0006/116366	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-14	2017-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,955.77	690,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,250.00	2 COLONIA A	1	160	100	97.28
12436/0007/120227	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,848.01	3,900,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00	2 COLONIA A	1	26,056	100	97.52
12439/0008/120268	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,843.01	3,894,843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	7.35	2 COLONIA A	1	9,317	100	97.12
12441/0009/120300	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	CONTRATO	2017-09-28	2017-10-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855,397.54	6,855,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3.00	2 COLONIA A	1	60,742	100	97.94
12444/0010/125071	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZADORA	CONTRATO	2017-09-18	2017-10-27	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,732.81	22,627,732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	0.07	2 COLONIA A	1	12,109	4	50.28
12861/0011/121659	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,959.84	1,334,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,230.23	2 COLONIA A	1	216	100	95.35
12862/0012/123515	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2	MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES	CONTRATO	2017-09-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,793.67	675,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNOS	31	31	100	96.55
12868/0013/125139	17	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2017-09-08	2017-10-13	4,492,750.00	4,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396,414.43	4,396,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,845.10	2 COLONIA A	1	444	100	97.65
12869/0014/128229	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	CONTRATO	2017-09-28	2017-11-30	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956,483.96	17,956,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	8.33	2 COLONIA A	1	5,942	100	98.12
12872/0015/130204	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	702,453.03	702,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,728.92	526,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	213.00	2 COLONIA A	1	696	49	74.59
12873/0016/130249	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	794,696.04	794,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,896.61	595,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	221.00	2 COLONIA A	1	1,469	49	74.59
12874/0017/150308	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	786,173.52	786,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,506.07	589,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	219.00	2 COLONIA A	1	1,368	49	74.89
12875/0018/125316	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	848,272.20	848,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,070.28	636,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00	2 COLONIA A	1	1,268	49	74.59
12876/0019/133422	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	2,437,507.12	2,437,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,745.66	1,827,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	875.50	2 COLONIA A	1	1,081	49	74.59
12877/0020/133500	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-09-07	2017-10-05	7,430,898.09	7,430,898.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572,000.85	6,572,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,794.50	2 COLONIA A	1	5,254	49	74.59
12878/0021/123542	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2	MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES	CONTRATO	2017-09-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,579.70	623,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNOS	51	51	100	83.08



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,881,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inicio	Obj. Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.
1281/022/12194	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AMANECER RANCHERO Y 4TA. AV. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,848.40	2,032,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,890.10	2 COLONIA A	1	264	100	97.73
1284/022/12204	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE AV. VICENTE VILLADA Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	3,376,358.00	3,376,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,663.00	3,280,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,684.00	2 COLONIA A	1	640	100	97.16
1284/024/12200	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AVANCIÓN CIVIL ENTRE CALLE TLALPÁN Y CALLE CONDESA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,089.13	2,534,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,320.00	2 COLONIA A	1	306	99	97.47
1285/025/13434	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVOTA ENTRE 4TA. AV. Y CALLE DR. GUSTAVO BAZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,000.62	2,058,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,910.00	2 COLONIA A	1	312	100	97.53
13115/026/172010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	23 ADOQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	2,127,118.17	2,127,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,980.80	2,124,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	33.00	4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	99.50
13115/027/172012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	022 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,264.80	808,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	85.00	4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	99.72
13267/028/123257	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO LOPEZ MATEOS / Tamués	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023,638.53	12,023,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00	2 COLONIA A	1	1,782	100	97.76
13268/029/129610	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO SOR. JUANA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,622.23	9,319,622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50	2 COLONIA A	1	4,920	100	98.10
13269/030/129778	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE FALMINGS / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,390.15	3,319,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	437.00	2 COLONIA A	1	3,410	100	97.63
13270/031/159029	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BELLAS ARTES / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,222.80	1,257,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	297.00	2 COLONIA A	1	1,350	100	96.70
13271/032/154334	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE TLAXPANA. / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,960.93	1,364,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,235.00	2 COLONIA A	1	1,000	100	97.50
13669/033/130108	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,076.54	687,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 ALUMNO	280	280	100	98.15
13669/034/154338	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,962.94	681,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 ALUMNO	107	107	100	97.43
14402/005/281636	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES. / Bosques de Aragón	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,500,000.01	7,500,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368,751.71	7,368,751.71	0.01	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	632.00	2 COLONIA A	1	40,000	100	98.25
15405/036/282575	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 10/ COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	2,100,000.01	2,100,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,412.53	2,056,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	163.00	2 COLONIA A	1	2,320	100	97.92



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,881,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Metas Totales		Beneficiarios		Avances															
Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Tramo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	J. Medida	U. Medida	Personas Fis.	Fin.					
15409/0037/282635	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE LA PURISIMA / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-09-31	2017-11-30	7,398,199.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.81	7,257,561.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267,561.12	760.00	2 COLONIA	1	2,524	100	98.23				
15409/0038/294115	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-09-31	2017-11-30	7,398,199.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.80	7,258,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,475.42	01 METRO LINEAL	760.00	2 COLONIA	1	2,040	100	98.11			
15413/0039/222222	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUAREZ / PAVON SECCION 31VA	CONTRATO	2017-10-16	2017-12-29	950,000.00	700,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	697,933.03	697,933.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,933.03	01 METRO LINEAL	184.20	2 COLONIA	1	3,311	100	72.42			
15509/0040/327373	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA CIUDAD LAGO / COLONIA EL SOL / Vereda de Guadalupe	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	8,159,311.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159,511.17	7,825,307.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825,307.66	17 PIEZA	214.00	2 COLONIA	4	46,508	100	95.80			
15561/0041/308226	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	92,829.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,829.46	86,758.58	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.57	17 PIEZA	4.00	2 COLONIA	1	949	100	93.46			
15562/0042/308558	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,130.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,130.11	192,105.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,105.19	17 PIEZA	10.00	2 COLONIA	1	2,237	100	86.14			
15563/0043/308592	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,129.43	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,129.42	224,590.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,590.54	17 PIEZA	10.00	2 COLONIA	1	2,172	100	87.17			
15564/0044/308611	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,798.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,798.81	221,551.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,551.02	17 PIEZA	10.00	2 COLONIA	1	2,251	100	85.52			
15565/0045/308619	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,142.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,142.30	171,540.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.27	17 PIEZA	10.00	2 COLONIA	1	2,199	100	74.21			
15566/0046/308638	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	196,810.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196,810.34	148,971.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,971.30	17 PIEZA	8.00	2 COLONIA	1	1,866	100	73.61			
15567/0047/308646	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	497,321.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.64	483,747.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,747.32	17 PIEZA	22.00	2 COLONIA	1	4,671	100	98.29			
15568/0048/308657	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	556,674.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	556,674.97	528,257.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,257.82	17 PIEZA	24.00	2 COLONIA	1	5,203	100	94.80			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2017									161,956,491	146,881,742	0.00	250,000.00	0.00	0.00	34,824,748	152,513,478	119,067,447	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846,031											4297

Complementarios: 22 Directa: 25

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL