

NEZA HUAL COYOTL

• 2019-2021 •

Ciudad de Todos

• INDICADORES

DICIEMBRE 2021



**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL INDICADOR DEL DESEMPEÑO DEL GEM
EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 2021**



MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

31 de Diciembre de 2021

MES	FISMDF				FORTAMUNDF			
	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones
ENERO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	29/01/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 28,915,327.83	29/01/2020	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
FEBRERO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	26/02/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 4,622,728.51	26/04/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
MARZO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	31/03/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 28,219,475.50	31/03/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
ABRIL	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	30/04/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 27,278,615.20	30/04/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
MAYO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	31/05/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 4,413,168.49	31/05/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
JUNIO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	30/06/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 27,329,038.18	30/06/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
JULIO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	30/07/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 27,580,803.37	30/07/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
AGOSTO	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	31/08/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ -	31/08/2021	NO SE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA Y CAEM CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
SEPTIEMBRE	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	30/09/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 26,639,816.57	30/09/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
OCTUBRE	SCOTIABANK CUENTA 25600899071	\$ 16,051,688.80	31/10/2021	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 26,612,602.78	31/10/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
NOVIEMBRE					SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ -	30/11/2021	NO SE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA Y CAEM CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
DICIEMBRE					SCOTIABANK CUENTA 25603251630	\$ 26,113,754.49	15/12/2021	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAFAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.
TOTAL		\$ 160,516,888.00				\$ 227,725,330.92		

NOTA: Anexar copia digitalizada de los Estados de Cuenta de los Fondos FISM y FORTAMUN al mes de evaluación

A efectos de que pueda ser tomada como la evidencia de los recursos de los Fondos a las Entidades Federativas, éstas deberán contar, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2016, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, debidamente registradas en la Tesorería del GEM.





"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

MEMORANDO No. 020

FECHA: MARTES, 18 DE ENERO DE 2022.

PARA: C.P. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTOS


DE: C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

Con el gusto de saludarle, anexo sírvase a encontrar el *"Informe para Evaluar el Desempeño Mensual"* del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), debidamente requisitado y firmado, referente al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, como a continuación se detalla:

FONDO	DICIEMBRE 2021
FORTAMUNDF	2021
FISMDF	2021

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"NEZA, CAPITAL MULTICULTURAL"



C.C.P.

Archivo.
AHT.



NEZA, CAPITAL MULTICULTURAL

CIUDAD DE TODOS

Av. Chimalhuacán s/n entre Caballo Bayo y Faisán, Col. Benito Juárez. C.P. 57000 Nezahualcóyotl, Estado de México

Conm.: 55 5716 9070 ext:

UNA

No. 56
18/Enero/2022
Leob: Fry
18:46



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2021

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTOS (4)	MONTO \$ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 762,095,798.99	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 762,095,798.99	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 762,095,798.99	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	Obligaciones Financieras	-	0.00%
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	376,147,822.01	49.60%
	• Energía eléctrica	-	0.00%
	• Aportaciones al ISSEMYM	-	0.00%
	• Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos	-	0.00%
	• Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
	Subtotal:	376,147,822.01	49.60%
2	Seguridad pública, protección civil y bomberos	-	0.00%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	382,166,817.60	50.40%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Bomberos	-	0.00%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Protección Civil	-	0.00%
	• Capacitación de personal	-	0.00%
	• Adquisición de uniformes	-	0.00%
	• Exámenes antidoping	-	0.00%
	• Adquisición de mantenimiento de equipo de radio comunicación	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de seguridad	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de Protección Civil y Bomberos	-	0.00%
	• Adquisición de vehículos (Patrullas, camión de Bomberos, ambulancias, motocicletas)	-	0.00%
	• Mantenimiento de parque vehicular operativo	-	0.00%
		Subtotal:	382,166,817.60
3	Infraestructura	-	0.00%
	• Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal	-	0.00%
	• Pago de obligaciones derivadas de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
4	Bienes	-	0.00%
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
		Subtotal:	-
5	Otros (Especificar)	-	0.00%
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
		Subtotal:	-
	Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	758,314,639.61	100.00%

OBSERVACIONES:

NOTA: (12) Anexa copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAMEN validado y registrado al mes que se informa.





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 762,095,798.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
44684/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	388,187,365.86	385,947,975.92	2,239,389.94	382,166,818.60	382,166,818.60	0.00	80 ELEMENTO	2,435.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	98.41
44686/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCIÓN Y CLORACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	376,147,823.07	376,147,823.07	0.00	376,147,822.01	376,147,822.01	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	99.94
TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 21									764,335,188.93	762,095,798.99	2,239,389.94	758,314,640.61	758,314,640.61	0.00							200	

Complementarios: 0 Directa: 0

NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL

NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE INFORMATICA
 13 ENE 2022
 REGISTRO





INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2021

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 160,516,888.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 160,516,888.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	91	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 160,516,888.00	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ 91,643,719.31	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	\$ 157,306,550.24	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		

NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.
Anexar copia digitalizada de las Actas de las Sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación



DÍA	MES	AÑO
31	DICIEMBRE	2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis	Fin		
47535/000143866	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO EN CALLE 4 / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	414,519.98	414,519.98	0.00	388,417.66	388,417.66	0.00	01 METRO LINEAL	62.00		2 COLONIA	1	66	100	93.70		
47592/000244479	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,893,483.51	1,893,483.51	0.00	1,588,594.57	1,588,594.57	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	340	100	83.90		
47624/000344864	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVICOLA EN CALLE HACIENDA DE TAPAXCO. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,216,936.73	2,216,936.73	0.00	1,108,466.36	1,108,466.36	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	444	1	49.99		
47625/000444887	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	887,071.51	887,071.51	0.00	832,052.30	832,052.30	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		2 COLONIA	1	60	88	93.79		
47626/000544967	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	885,134.13	885,134.13	0.00	831,648.43	831,648.43	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		2 COLONIA	1	60	100	93.95		
47627/000645003	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JARDINES DE GUADALUPE EN CALLE 21 / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,369,729.02	1,369,729.02	0.00	1,044,942.89	1,044,942.89	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		2 COLONIA	1	168	100	76.29		
47667/000745139	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE A. / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,646,358.98	1,646,358.98	0.00	1,411,372.16	1,411,372.16	0.00	01 METRO LINEAL	199.00		2 COLONIA	1	168	100	65.73		
47661/000845178	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	513,199.95	513,199.95	0.00	447,249.60	447,249.60	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		2 COLONIA	1	90	74	87.14		
47663/000945329	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	6,948,965.07	6,948,965.07	0.00	3,474,482.53	3,474,482.53	0.00	01 METRO LINEAL	743.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00		
47665/001045444	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	6,545,138.98	6,545,138.98	0.00	3,272,569.48	3,272,569.48	0.00	01 METRO LINEAL	485.00		2 COLONIA	1	612	1	49.99		
47667/001145587	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 36 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,335.74	1,745,335.74	0.00	872,667.87	872,667.87	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		2 COLONIA	1	160	1	50.00		



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
47811/001245803	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 34 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,738,420.87	1,738,420.87	0.00	869,210.43	869,210.43	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00	
47813/001345630	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,844,818.56	1,844,818.56	0.00	922,409.28	922,409.28	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	312	1	50.00	
47814/001445665	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,842,333.87	1,842,333.87	0.00	1,686,201.50	1,686,201.50	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	318	7	91.52	
48023/001545680	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 15 / LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	870,838.74	870,838.74	0.00	435,419.36	435,419.36	0.00	01 METRO LINEAL	232.00		2 COLONIA	1	276	1	49.99	
48024/001646212	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	747,979.03	747,979.03	0.00	373,989.51	373,989.51	0.00	01 METRO LINEAL	206.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00	
48033/001746220	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA. / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	747,000.78	747,000.78	0.00	373,500.38	373,500.38	0.00	01 METRO LINEAL	203.00		2 COLONIA	1	284	1	50.00	
48034/001846227	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	858,439.05	858,439.05	0.00	790,727.64	790,727.64	0.00	01 METRO LINEAL	238.00		2 COLONIA	1	312	100	92.10	
48035/001945255	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	500,369.48	500,369.48	0.00	438,996.43	438,996.43	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	324	7	87.73	
48037/002045621	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	573,284.42	573,284.42	0.00	573,284.42	573,284.42	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	324	100	100.00	
48038/002145640	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	229,449.10	229,449.10	0.00	114,724.55	114,724.55	0.00	01 METRO LINEAL	65.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00	

160.00
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13-ENE-2022
REGISTRADO



PORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fac. Ini. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
48041/ 0022 45748	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	923,037.61	923,037.61	0.00	461,518.81	461,518.81	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00	
48042/ 0023 46805	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,210,424.78	1,210,424.78	0.00	605,212.39	605,212.39	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	270	1	50.00	
48044/ 0024 46824	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,774,660.54	1,774,660.54	0.00	887,330.27	887,330.27	0.00	01 METRO LINEAL	480.00		2 COLONIA	1	630	1	50.00	
48046/ 0025 45905	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	904,258.09	904,258.09	0.00	452,129.05	452,129.05	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	312	1	50.00	
48047/ 0026 46994	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CALLE AZCAPOTZALCO / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	471,062.89	471,062.89	0.00	459,199.60	459,199.60	0.00	01 METRO LINEAL	149.00		2 COLONIA	1	180	100	97.48	
48048/ 0027 47017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAROTAS / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,323,600.01	2,323,600.01	0.00	1,161,800.01	1,161,800.01	0.00	01 METRO LINEAL	730.00		2 COLONIA	1	1,002	1	50.00	
48049/ 0028 47060	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESÉS. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,327,675.62	2,327,675.62	0.00	2,131,913.83	2,131,913.83	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	1,020	100	91.58	
48050/ 0029 48014	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE EUCALIPTOS. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,332,342.98	2,332,342.98	0.00	2,118,574.94	2,118,574.94	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	1,000	100	90.83	
48051/ 0030 48017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAVIAS. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	774	100	49.58	

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
 3 ENE 2022
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
48052/ 0031 48022	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN AVENIDA CANELOS / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,685,761.07	1,685,761.07	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	1	738	100	49.58			
48053/ 0032 48027	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE OYAMELES / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,795,516.24	1,795,516.24	0.00	897,758.12	897,758.12	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		2 COLONIA	1	732	1	50.00			
48054/ 0033 48030	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICALMORES / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,336,832.38	2,336,832.38	0.00	1,168,416.18	1,168,416.18	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	888	1	49.99			
48055/ 0034 48036	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 2 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	143,915.54	143,915.54	0.00	71,957.77	71,957.77	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00			
48056/ 0035 48041	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 3 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	298,663.39	298,663.39	0.00	149,331.70	149,331.70	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	108	1	50.00			
48057/ 0036 48045	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 4 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	476,405.21	476,405.21	0.00	238,202.60	238,202.60	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		2 COLONIA	1	174	1	50.00			
48058/ 0037 48049	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 5 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,163,284.19	1,163,284.19	0.00	581,642.10	581,642.10	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	240	1	50.00			
48059/ 0038 48050	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 7 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	928,326.63	928,326.63	0.00	464,163.32	464,163.32	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	336	1	50.00			

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 ENE 2022
RECIBIÓ



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Int. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sección	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
48060/ 0039 48054	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 1. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	252,085.43	252,085.43	0.00	126,042.71	126,042.71	0.00	01 METRO LINEAL	85.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
48061/ 0040 48060	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 2. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	266,961.65	266,961.65	0.00	133,480.82	133,480.82	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		2 COLONIA	1	72	1	50.00
48062/ 0041 48062	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 3 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	296,963.16	296,963.16	0.00	148,481.58	148,481.58	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	84	1	50.00
48063/ 0042 48065	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA. / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	3,458,284.31	3,458,284.31	0.00	1,729,142.16	1,729,142.16	0.00	01 METRO LINEAL	743.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00
48064/ 0043 42693	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 15 / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,540.55	1,745,540.55	0.00	872,770.28	872,770.28	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	276	1	50.00
48065/ 0044 43207	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,497,860.31	1,497,860.31	0.00	748,930.15	748,930.15	0.00	01 METRO LINEAL	206.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00
48066/ 0045 43465	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,497,411.78	1,497,411.78	0.00	748,705.89	748,705.89	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		2 COLONIA	1	264	1	50.00
48067/ 0046 43552	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,747,982.95	1,747,982.95	0.00	1,648,523.64	1,648,523.64	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	312	100	84.30
48069/ 0047 43866	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,005,445.21	1,005,445.21	0.00	1,002,897.66	1,002,897.66	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	204	100	99.75
48071/ 0048 43816	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,152,233.68	1,152,233.68	0.00	1,152,233.68	1,152,233.68	0.00	01 METRO LINEAL	-160.00		2 COLONIA	1	204	100	100.00
48072/ 0049 43839	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	454,631.85	454,631.85	0.00	227,315.92	227,315.92	0.00	01 METRO LINEAL	65.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inic. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
48074/005044104	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,861,406.74	1,861,406.74	0.00	930,703.37	930,703.37	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00			
48166/005144235	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PALOMA NEGRA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-07-30	3,006,269.33	3,006,269.33	0.00	2,278,162.73	2,278,162.73	0.00	01 METRO LINEAL	231.00		2 COLONIA	1	276	100	75.78			
48167/005244302	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE EXCONVENTO DE CHURUBUSCO / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2021-07-01	2021-07-30	1,774,346.63	1,774,346.63	0.00	1,300,648.88	1,300,648.88	0.00	01 METRO LINEAL	231.00		2 COLONIA	1	306	100	73.30			
48169/005344357	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE 9 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,882,937.08	1,882,937.08	0.00	941,468.54	941,468.54	0.00	01 METRO LINEAL	227.00		2 COLONIA	1	330	1	50.00			
48170/005444365	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GIRASOL / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,498,830.41	1,498,830.41	0.00	749,415.20	749,415.20	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		2 COLONIA	1	228	1	50.00			
48171/005544472	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GERANIO / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,896,898.90	1,896,898.90	0.00	948,449.44	948,449.44	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00			
48172/005644497	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	889,434.28	889,434.28	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		2 COLONIA	1	225	100	49.97			
48173/005744501	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ADIÓS / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,349,494.50	1,349,494.50	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA	1	402	100	49.98			
48174/005844770	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ME VOY / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,467.64	1,745,467.64	0.00	872,733.82	872,733.82	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00			
48175/005944845	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ADIÓS / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,796,768.61	1,796,768.61	0.00	898,384.31	898,384.31	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		2 COLONIA	1	330	1	50.00			
48177/006050166	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	5,007,387.58	5,007,387.58	0.00	2,503,693.78	2,503,693.78	0.00	02 METRO CUADRADO	2,005.00		2 COLONIA	1	276	1	49.99			
48178/006150204	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	4,170,359.71	4,170,359.71	0.00	2,085,179.85	2,085,179.85	0.00	02 METRO CUADRADO	1,600.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00			

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO
13 FNE 2022



PORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
48178/006250228	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	4,164,855.23	4,164,855.23	0.00	2,082,427.62	2,082,427.62	0.00	02 METRO CUADRO	1,540.00		2 COLONIA	1	284	1	50.00
48180/006368372	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	5,002,841.91	5,002,841.91	0.00	2,501,420.95	2,501,420.95	0.00	02 METRO CUADRO	1,920.00		2 COLONIA	1	312	1	49.99
48181/006468395	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,494,668.67	2,494,668.67	0.00	1,247,334.34	1,247,334.34	0.00	02 METRO CUADRO	960.00		2 COLONIA	1	324	1	50.00
48182/006568426	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	3,129,527.59	3,129,527.59	0.00	1,564,763.79	1,564,763.79	0.00	02 METRO CUADRO	1,200.00		2 COLONIA	1	324	1	49.99
48183/006668462	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 36 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,991,176.46	2,991,176.46	0.00	1,495,588.23	1,495,588.23	0.00	02 METRO CUADRO	1,218.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00
48184/006768888	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 34 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,986,559.17	2,986,559.17	0.00	1,493,279.58	1,493,279.58	0.00	02 METRO CUADRO	1,300.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00
48185/006868905	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	959,357.58	959,357.58	0.00	479,678.79	479,678.79	0.00	02 METRO CUADRO	360.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00
48186/006968909	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO EN CALLE 4 / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,100,048.65	1,100,048.65	0.00	550,024.32	550,024.32	0.00	02 METRO CUADRO	460.00		2 COLONIA	1	66	1	50.00
48187/007068916	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	3,747,529.70	3,747,529.70	0.00	1,873,764.84	1,873,764.84	0.00	02 METRO CUADRO	2,150.00		2 COLONIA	1	348	1	49.99
48188/007168923	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	13,963,436.79	13,963,436.79	0.00	6,981,718.39	6,981,718.39	0.00	02 METRO CUADRO	5,500.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00
48189/0072125428	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAILIPAS SECCION VIRGENCITAS EN EL CARCAMO MARAVILLAS. / COLONIA TAMAILIPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRATO	2021-08-01	2021-11-29	2,582,772.11	2,582,772.11	0.00	1,291,386.05	1,291,386.05	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		2 COLONIA	1	1,000	1	49.99
50248/007377703	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	260,051.05	260,051.05	0.00	130,025.53	130,025.53	0.00	01 METRO LINEAL	220.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00

RECIBIDO
 ENE 2022
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SISTEMAS E INFORMATICA



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Melas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50249/00747731	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	209,477.65	209,477.65	0.00	104,738.82	104,738.82	0.00	01 METRO LINEAL	194.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50250/00757742	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MANANTIALES EN LA AVENIDA TEXCOCO. / MANANTIALES	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	198,949.78	198,949.78	0.00	99,474.88	99,474.88	0.00	01 METRO LINEAL	181.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50251/00767746	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD NUEVA SANTA MARTHA Y CONSTITUCIÓN DE 1857 EN LA AVENIDA TEXCOCO. / CONSTITUCIÓN DE 1857 NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	282,489.87	282,489.87	0.00	141,244.93	141,244.93	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		2 COLONIA	2	60	1	50.00
50252/00777750	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	177,974.55	177,974.55	0.00	88,987.28	88,987.28	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50253/00787755	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	205,749.42	205,749.42	0.00	102,874.70	102,874.70	0.00	01 METRO LINEAL	209.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50254/00797791	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	335,347.01	335,347.01	0.00	167,673.50	167,673.50	0.00	01 METRO LINEAL	268.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50255/00807793	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	237,742.71	237,742.71	0.00	118,871.35	118,871.35	0.00	01 METRO LINEAL	217.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50256/00817797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	178,791.90	178,791.90	0.00	89,395.95	89,395.95	0.00	01 METRO LINEAL	102.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50967/008248033	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LOS CONTINENTES / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	898,089.66	898,089.66	0.00	01 METRO LINEAL	8.00		2 COLONIA	1	600	1	49.89
50992/008321576	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,561,716.92	1,561,716.92	0.00	780,858.45	780,858.45	0.00	02 METRO CUADRADO	392.00		13 ALUMNO	488	488	1	50.00

RECIBIDO
13 SEÑE 2022
ALUMNO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Inciso		Obra/Localidad		Mod. Ejec.		Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances															
Datos de la Obra y/o Acción														Total		R. del Fondo		Intereses B.		Total		R. del Fondo		Intereses B.		U. Medida		Aprobada		Aprob. Real		U. Medida		Cantidad		U. Personas		Fis.		Fin.	
50983/008421686	05	EDU	15	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,064,144.46	1,064,144.46	0.00	532,072.22	532,072.22	0.00	02 METRO CUADRO	147.00		5	ALUMNO	260	260	1	50.00															
50984/008521875	05	EDU	15	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,836,914.80	1,836,914.80	0.00	918,457.40	918,457.40	0.00	02 METRO CUADRO	435.00		5	ALUMNO	236	236	100	50.00															
50985/008621962	05	EDU	15	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,563,602.98	1,563,602.98	0.00	781,801.49	781,801.49	0.00	02 METRO CUADRO	354.00		5	ALUMNO	504	504	1	50.00															
50986/008721999	05	EDU	15	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,578,522.07	1,578,522.07	0.00	789,261.03	789,261.03	0.00	02 METRO CUADRO	328.00		5	ALUMNO	372	372	1	50.00															
50991/0088115466	08	ADM	FM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	233	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	Actualización de catastro Municipal, Padrón de Contribuyentes y/o tarifas / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2021-10-04	2021-12-31	1,508,693.44	1,508,693.44	0.00	1,504,812.50	1,504,812.50	0.00	15 SISTEMA	8,538.00		4	MUNICIPIO	1	1,077,208	100	99.74															
51000/0089116042	08	ADM	FM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2021-10-04	2021-12-31	1,701,644.32	1,701,644.32	0.00	1,701,644.32	1,701,644.32	0.00	50 EQUIPO	82.00		4	MUNICIPIO	1	1,077,208	100	100.00															

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

13 ENE 2022
RECIBID



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
51330/0090260289	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA 2A. SECCION POZO NEZA 8 / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2021-11-23	2021-12-17	1,686,611.00	300,000.00	1,386,611.00	842,530.57	300,000.00	542,530.57	03 METRO CUBICO	0.07	2 COLONIA	1	1,000	100	49.95	
51331/0091260304	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA POZO NEZA 303 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-11-23	2021-12-17	771,376.80	267,414.10	503,962.70	384,998.22	267,414.10	117,584.12	03 METRO CUBICO	0.15	2 COLONIA	1	1,000	100	49.91	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 91						TOTAL			1,62,407,461.70	160,516,888.00	1,890,573.70	92,303,834.00	91,643,719.31	166,114.69								2639

Complementarios: 23 Directa: 168

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

E.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL
 Nezahualcóyotl

ING. JOEL GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Nezahualcóyotl

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

13 ENE 2022



UINA

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

MEMORANDO No. 019

FECHA: MARTES, 18 DE ENERO DE 2022.

PARA: C.P. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTOS

DE: C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

Referente a los Fondos que se detallan más adelante; anexo sirvase encontrar copia simple del Reporte de Avance Ramo 33 correspondiente al mes de Diciembre del 2021, capturado por esta Subdirección a mi cargo, en el Sistema de Avance Mensual (SIAMAMÉN) de la Secretaría de Finanzas y entregado a la Dirección General de Inversión, ambos del Gobierno del Estado de México, con el propósito de continuar con el resguardo y el trámite conducente.

FONDO	Diciembre
FISMDF	2021
FORTAMUNDF	2021

Es importante indicar, que respecto a los recursos del FISM Ejercicio 2008 al FISMDF Ejercicio 2017, se presentarán toda vez que cuenten con avances físicos financieros.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"NEZA, CAPITAL MULTICULTURAL"



C.C.P. Archivo.
AHT.

No. 56
18/Enero/2022
Foy
18:46



CIUDAD DE TODOS



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 762,095,798.99 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44684/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	388,187,365.86	385,947,975.92	2,239,389.94	382,166,818.60	382,166,818.60	0.00	60 ELEMENTO	2,435.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	98.41
44685/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCIÓN Y CLORACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	376,147,823.07	376,147,823.07	0.00	376,147,822.01	376,147,822.01	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	99.94
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2									764,335,188.93	762,095,798.99	2,239,389.94	758,314,640.61	758,314,640.61	0.00							200	

Complementarios: 0 Directa: 0


 NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 Presidencia
C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 TESORERÍA
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL


 NEZAHUALCÓYOTL
 Ciudad de Todos
 CONTRALORIA
C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 13 ENE 2022
 RECEBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
47535/000143866	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO EN CALLE 4 / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	414,519.98	414,519.98	0.00	388,417.66	388,417.66	0.00	01 METRO LINEAL	62.00		2 COLONIA	1	66	100	93.70
47592/000244479	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,893,483.51	1,893,483.51	0.00	1,588,594.57	1,588,594.57	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	340	100	83.90
47624/000344864	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVICOLA EN CALLE HACIENDA DE TAPAXCO. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,216,936.73	2,216,936.73	0.00	1,108,468.36	1,108,468.36	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	444	1	49.99
47625/000444887	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	887,071.51	887,071.51	0.00	832,052.30	832,052.30	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		2 COLONIA	1	60	88	93.79
47626/000544967	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	885,134.13	885,134.13	0.00	831,648.43	831,648.43	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		2 COLONIA	1	60	100	93.95
47627/000645003	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JARDINES DE GUADALUPE EN CALLE 21 / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,369,729.02	1,369,729.02	0.00	1,044,942.89	1,044,942.89	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		2 COLONIA	1	168	100	76.29
47657/000745139	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE A. / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,646,358.98	1,646,358.98	0.00	1,411,372.16	1,411,372.16	0.00	01 METRO LINEAL	199.00		2 COLONIA	1	168	100	65.73
47661/000845178	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	513,199.95	513,199.95	0.00	447,249.60	447,249.60	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		2 COLONIA	1	90	74	87.14
47663/000945329	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	6,948,965.07	6,948,965.07	0.00	3,474,482.53	3,474,482.53	0.00	01 METRO LINEAL	743.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00
47665/001045444	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBÁ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	6,545,138.98	6,545,138.98	0.00	3,272,569.48	3,272,569.48	0.00	01 METRO LINEAL	485.00		2 COLONIA	1	612	1	49.99
47667/001145587	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD DEL SOL EN CALLE 36 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,335.74	1,745,335.74	0.00	872,667.87	872,667.87	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
47811/001245603	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 34 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,738,420.87	1,738,420.87	0.00	869,210.43	869,210.43	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		2 COLONIA	1	160	1	50.00				
47813/001345630	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,844,818.56	1,844,818.56	0.00	922,409.28	922,409.28	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	312	1	50.00				
47814/001445665	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,842,333.87	1,842,333.87	0.00	1,686,201.50	1,686,201.50	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	318	7	91.52				
48023/001545690	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 15 / LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	870,838.74	870,838.74	0.00	435,419.36	435,419.36	0.00	01 METRO LINEAL	232.00		2 COLONIA	1	276	1	49.99				
48024/001646212	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	747,979.03	747,979.03	0.00	373,889.51	373,889.51	0.00	01 METRO LINEAL	206.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00				
48033/001746220	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	747,000.78	747,000.78	0.00	373,500.38	373,500.38	0.00	01 METRO LINEAL	203.00		2 COLONIA	1	264	1	50.00				
48034/001846227	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	858,439.05	858,439.05	0.00	790,727.64	790,727.64	0.00	01 METRO LINEAL	238.00		2 COLONIA	1	312	100	92.10				
48035/001946255	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	500,369.48	500,369.48	0.00	438,996.43	438,996.43	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	324	7	87.73				
48037/002046621	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	573,284.42	573,284.42	0.00	573,284.42	573,284.42	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	324	100	100.00				
48038/002146640	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	229,449.10	229,449.10	0.00	114,724.55	114,724.55	0.00	01 METRO LINEAL	65.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00				

RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
1-3 ENE 2022



PO R T E D E AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
48041/002246748	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE GASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	923,037.61	923,037.61	0.00	461,518.81	461,518.81	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00		
48042/002346805	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,210,424.78	1,210,424.78	0.00	605,212.39	605,212.39	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	270	1	50.00		
48044/002446824	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,774,660.54	1,774,660.54	0.00	887,330.27	887,330.27	0.00	01 METRO LINEAL	480.00		2 COLONIA	1	630	1	50.00		
48046/002546905	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	904,258.09	904,258.09	0.00	452,129.05	452,129.05	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	312	1	50.00		
48047/002646994	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CALLE AZCAPOTZALCO / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	471,062.89	471,062.89	0.00	459,199.60	459,199.60	0.00	01 METRO LINEAL	149.00		2 COLONIA	1	180	100	97.48		
48048/002747017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAROTAS / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,323,600.01	2,323,600.01	0.00	1,161,800.01	1,161,800.01	0.00	01 METRO LINEAL	730.00		2 COLONIA	1	1,002	1	50.00		
48049/002847060	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESSES. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,327,675.62	2,327,675.62	0.00	2,131,913.83	2,131,913.83	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	1,020	100	91.58		
48050/002948014	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE EUCALIPTOS. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,332,342.98	2,332,342.98	0.00	2,118,574.94	2,118,574.94	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	1,000	100	90.83		
48051/003048017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAVIAS. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	774	100	49.58		

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
 3 ENE 2022
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
48052/003148022	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN AVENIDA CANELOS / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,685,761.07	1,685,761.07	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		2 COLONIA	1	738	100	49.58
48053/003248027	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE OYAMELES / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,795,516.24	1,795,516.24	0.00	897,758.12	897,758.12	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		2 COLONIA	1	732	1	50.00
48054/003348030	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES. / LA PERLA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,336,832.38	2,336,832.38	0.00	1,168,416.18	1,168,416.18	0.00	01 METRO LINEAL	770.00		2 COLONIA	1	888	1	49.99
48055/003448036	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 2 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	143,915.54	143,915.54	0.00	71,957.77	71,957.77	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00
48056/003548041	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 3. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	298,663.39	298,663.39	0.00	149,331.70	149,331.70	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	108	1	50.00
48057/003848045	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 4 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	476,405.21	476,405.21	0.00	238,202.60	238,202.60	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		2 COLONIA	1	174	1	50.00
48058/003748049	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 5. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,163,284.19	1,163,284.19	0.00	581,642.10	581,642.10	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	240	1	50.00
48059/003848050	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 7. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	928,326.63	928,326.63	0.00	464,163.32	464,163.32	0.00	01 METRO LINEAL			2 COLONIA	1	336	1	50.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 ENE 2022
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
48060/ 0039 48054	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 1 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	252,085.43	252,085.43	0.00	126,042.71	126,042.71	0.00	01 METRO LINEAL	85.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
48061/ 0040 48060	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 2 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	266,961.65	266,961.65	0.00	133,480.82	133,480.82	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		2 COLONIA	1	72	1	50.00
48062/ 0041 48062	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 3 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	296,963.16	296,963.16	0.00	148,481.58	148,481.58	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	84	1	50.00
48063/ 0042 48065	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	3,458,284.31	3,458,284.31	0.00	1,729,142.16	1,729,142.16	0.00	01 METRO LINEAL	743.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00
48064/ 0043 42693	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,540.55	1,745,540.55	0.00	872,770.28	872,770.28	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	276	1	50.00
48065/ 0044 43207	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,497,860.31	1,497,860.31	0.00	748,930.15	748,930.15	0.00	01 METRO LINEAL	205.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00
48066/ 0045 43465	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,497,411.78	1,497,411.78	0.00	748,705.89	748,705.89	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		2 COLONIA	1	264	1	50.00
48067/ 0046 43552	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,747,982.95	1,747,982.95	0.00	1,648,523.64	1,648,523.64	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	312	100	94.30
48069/ 0047 43688	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,005,445.21	1,005,445.21	0.00	1,002,897.66	1,002,897.66	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	204	100	99.75
48071/ 0048 43816	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,152,233.68	1,152,233.68	0.00	1,152,233.68	1,152,233.68	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	204	100	100.00
48072/ 0049 43839	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	454,631.85	454,631.85	0.00	227,315.92	227,315.92	0.00	01 METRO LINEAL	65.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
48074/005044104	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,861,406.74	1,861,406.74	0.00	930,703.37	930,703.37	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00		
48166/005144235	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PALOMA NEGRA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-07-30	3,006,269.33	3,006,269.33	0.00	2,278,162.73	2,278,162.73	0.00	01 METRO LINEAL	231.00		2 COLONIA	1	276	100	75.78		
48167/005244302	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE EXCONVENTO DE CHURUBUSCO / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2021-07-01	2021-07-30	1,774,346.63	1,774,346.63	0.00	1,300,648.88	1,300,648.88	0.00	01 METRO LINEAL	231.00		2 COLONIA	1	306	100	73.30		
48169/005344357	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE 9 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,882,937.08	1,882,937.08	0.00	941,468.54	941,468.54	0.00	01 METRO LINEAL	227.00		2 COLONIA	1	330	1	50.00		
48170/005444365	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GIRASOL / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,498,830.41	1,498,830.41	0.00	749,415.20	749,415.20	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		2 COLONIA	1	228	1	50.00		
48171/005544472	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GERANIO / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,896,898.90	1,896,898.90	0.00	948,449.44	948,449.44	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	348	1	50.00		
48172/005844497	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	889,434.28	889,434.28	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		2 COLONIA	1	225	100	49.97		
48173/005744501	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ADIÓS / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	1,349,494.50	1,349,494.50	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA	1	402	100	49.98		
48174/005844770	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ME VOY / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,745,467.64	1,745,467.64	0.00	872,733.82	872,733.82	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00		
48175/005944845	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ADIÓS / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-07-01	2021-09-30	1,796,768.61	1,796,768.61	0.00	898,384.31	898,384.31	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		2 COLONIA	1	330	1	50.00		
48177/006050166	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS AGUILAS EN CALLE 15.7 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	5,007,387.58	5,007,387.58	0.00	2,503,693.78	2,503,693.78	0.00	02 METRO CUADRADO	2,005.00		2 COLONIA	1	276	1	49.99		
48178/006150204	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	4,170,359.71	4,170,359.71	0.00	2,085,179.85	2,085,179.85	0.00	02 METRO CUADRADO	1,600.00		2 COLONIA	1	288	1	50.00		

RECIBO
13 ENE 2022
SECRETARIA DE FINANZAS
ESTADO DE MEXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. In. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
48179/006250228	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	4,164,855.23	4,164,855.23	0.00	2,082,427.62	2,082,427.62	0.00	02 METRO CUADRO	1,540.00		2 COLONIA	1	264	1	50.00			
48180/006368372	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	5,002,841.91	5,002,841.91	0.00	2,501,420.95	2,501,420.95	0.00	02 METRO CUADRO	1,920.00		2 COLONIA	1	312	1	49.99			
48181/006468395	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,494,668.67	2,494,668.67	0.00	1,247,334.34	1,247,334.34	0.00	02 METRO CUADRO	960.00		2 COLONIA	1	324	1	50.00			
48182/006568426	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	3,129,527.59	3,129,527.59	0.00	1,564,763.79	1,564,763.79	0.00	02 METRO CUADRO	1,200.00		2 COLONIA	1	324	1	49.99			
48183/006668462	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 36 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,991,176.46	2,991,176.46	0.00	1,495,588.23	1,495,588.23	0.00	02 METRO CUADRO	1,218.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00			
48184/006768888	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 34 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	2,986,559.17	2,986,559.17	0.00	1,493,279.58	1,493,279.58	0.00	02 METRO CUADRO	1,300.00		2 COLONIA	1	180	1	50.00			
48185/006868905	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	959,357.58	959,357.58	0.00	479,678.79	479,678.79	0.00	02 METRO CUADRO	360.00		2 COLONIA	1	54	1	50.00			
48186/006968909	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO EN CALLE 4 / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,100,048.65	1,100,048.65	0.00	550,024.32	550,024.32	0.00	02 METRO CUADRO	460.00		2 COLONIA	1	66	1	50.00			
48187/007068916	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	3,747,529.70	3,747,529.70	0.00	1,873,764.84	1,873,764.84	0.00	02 METRO CUADRO	2,150.00		2 COLONIA	1	348	1	49.99			
48188/007168923	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	13,963,436.79	13,963,436.79	0.00	6,981,718.39	6,981,718.39	0.00	02 METRO CUADRO	5,500.00		2 COLONIA	1	900	1	50.00			
48189/0072125428	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAUJIPAS SECCION VIRGENCITAS EN EL CÁRCAMO MARAVILLAS. / COLONIA TAMAUJIPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRATO	2021-08-01	2021-11-29	2,582,772.11	2,582,772.11	0.00	1,291,386.05	1,291,386.05	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		2 COLONIA	1	1,000	1	49.99			
50246/007377703	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	260,051.05	260,051.05	0.00	130,025.53	130,025.53	0.00	01 METRO LINEAL	220.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00			

SECRETARÍA DE FINANZAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TEL: (01722) 825082
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 8250469

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TEL: (01722) 825082
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 8250469

ENE 2022

UNIDAD DE NORMATIVIDAD



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inj. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50249/00747731	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	185 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	209,477.65	209,477.65	0.00	104,738.82	104,738.82	0.00	01 METRO LINEAL	194.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50250/00757742	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	185 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MANANTIALES EN LA AVENIDA TEXCOCO. / MANANTIALES	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	198,949.78	198,949.78	0.00	99,474.88	99,474.88	0.00	01 METRO LINEAL	181.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50251/00767746	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	185 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD NUEVA SANTA MARTHA Y CONSTITUCION DE 1857 EN LA AVENIDA TEXCOCO. / CONSTITUCION DE 1857/NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	282,489.87	282,489.87	0.00	141,244.93	141,244.93	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		2 COLONIA	2	60	1	50.00
50252/00777750	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	177,974.55	177,974.55	0.00	88,987.28	88,987.28	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50253/00787755	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	205,749.42	205,749.42	0.00	102,874.70	102,874.70	0.00	01 METRO LINEAL	209.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50254/00797781	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	335,347.01	335,347.01	0.00	167,673.50	167,673.50	0.00	01 METRO LINEAL	268.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50255/00807793	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	237,742.71	237,742.71	0.00	118,871.35	118,871.35	0.00	01 METRO LINEAL	217.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50256/00817797	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. / COLONIA LAS ÁGUILAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	178,791.90	178,791.90	0.00	89,395.95	89,395.95	0.00	01 METRO LINEAL	102.00		2 COLONIA	1	60	1	50.00
50967/008248033	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LOS CONTINENTES / Bosques de Aragón	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	898,089.66	898,089.66	0.00	01 METRO LINEAL	8.00		2 COLONIA	1	800	1	49.89
50982/008321576	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,561,716.92	1,561,716.92	0.00	780,858.45	780,858.45	0.00	02 METRO CUADRADO	392.00		13 AGENCIA DE FOMENTO	488	488	1	50.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
13 SEÑE 2022
ADMINO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2021. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Inic. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50983/008421686	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,064,144.46	1,064,144.46	0.00	532,072.22	532,072.22	0.00	02 METRO CUADRADO	147.00		5 ALUMNO	260	260	1	50.00
50984/008521875	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,836,914.80	1,836,914.80	0.00	918,457.40	918,457.40	0.00	02 METRO CUADRADO	435.00		5 ALUMNO	236	236	100	50.00
50985/008621962	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,563,602.98	1,563,602.98	0.00	781,801.49	781,801.49	0.00	02 METRO CUADRADO	354.00		5 ALUMNO	504	504	1	50.00
50986/008721999	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2021-10-01	2021-11-30	1,578,522.07	1,578,522.07	0.00	789,261.03	789,261.03	0.00	02 METRO CUADRADO	328.00		5 ALUMNO	372	372	1	50.00
50991/0088115466	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	233 ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	Actualización de catastro Municipal, Padrón de Contribuyentes y/o tarifas / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2021-10-04	2021-12-31	1,508,693.44	1,508,693.44	0.00	1,504,812.50	1,504,812.50	0.00	15 SISTEMA	6,538.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	99.74
51000/0089116042	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2021-10-04	2021-12-31	1,701,644.32	1,701,644.32	0.00	1,701,644.32	1,701,644.32	0.00	50 EQUIPO	82.00		4 MUNICIPIO	1	1,077,208	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
13 ENE 2022
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 160,516,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter.Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
51330/0090260289	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA 2A. SECCIÓN POZO NEZA 8 / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRATO	2021-11-23	2021-12-17	1,686,611.00	300,000.00	1,386,611.00	842,530.57	300,000.00	542,530.57	03 METRO CUBICO	0.07		2 COLONIA	1	1,000	100	49.95		
51331/0091260304	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA POZO NEZA 303 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2021-11-23	2021-12-17	771,376.80	267,414.10	503,962.70	384,998.22	267,414.10	117,584.12	03 METRO CUBICO	0.15		2 COLONIA	1	1,000	100	49.91		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 91									TOTAL			162,407,461.70	160,516,888.00	1,890,573.70	92,303,834.00	91,643,719.31	1,660,114.69							2639

Complementarios: 23 Directa: 68

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

E.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL
 Nezahualcóyotl

ING. JOEL GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 13 ENE 2022