

Total: 25

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|------------------------|----------|---|---|--|---|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Concreto | Programa Fondo Concreto - Específico | Año | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Disponible | Ejercido | Pagado | L. Anexo | | Salvarejo | Unidad de Medida | Publicado | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| MEX1213010003002 | Implementación, Operación y Mantenimiento de la Av. Prolongación Aeropuerto | 87540 | México | Mexahualtíoyotl 1 | Ciudad Mexahualtíoyotl | Urbano | Subsidio | USF Fondo de desarrollo, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 2012 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | \$0 | \$11,189,287 | \$11,189,287 | \$11,189,287 | \$10,389,446 | \$10,389,446 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Metro Cuadrado | 34,600 | 100.00 | 92.00 | Financiera / Físico / Registro DE DEPENDIENDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DEL CANTON. - SUSTENIENDO PARA EL SIGUIENTE AÑO. |
| MEX141400077204 | Reparación de la Avenida Amador Rodríguez | 93430 | México | Mexahualtíoyotl 1 | Cobertura Municipal | Subsidio | USF Fondo de desarrollo, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 2014 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,980,000 | \$9,980,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Físico / Registro DE DEPENDIENDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DEL CANTON. | |
| MEX141400077341 | Reparación de Avenida Cuauhtémoc | 93704 | México | Mexahualtíoyotl 1 | Cobertura Municipal | Subsidio | USF Fondo de desarrollo, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y comunidades | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 2014 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,980,000 | \$9,980,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Físico / Registro DE DEPENDIENDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DEL CANTON. - SUSTENIENDO PARA EL SIGUIENTE AÑO. | |